

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008482

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Dobrý den,

chtěli bychom požádat o prodloužení data ukončení projektu a s ním související závěrečné ZoR a ŽoP.

Projekt měl být dle původního plánovaného ukončen 26. 10. 2018, bohužel ještě nedošlo k zahájení jeho fyzické realizace.

V přípravné fázi projektu došlo k neočekávanému zpoždění realizace veřejné zakázky na hlavního dodavatele stavebních prací. Teprve v říjnu 2018 proběhlo druhé kolo komise. Smlouva s dodavatelem se aktuálně připravuje k podpisům.

Předpokládáme, že z důvodu klimatických podmínek v rámci zimního období nebude vhodné případně ani stavbu ještě tento rok předat a zahájit. Stavební práce budou tedy probíhat až v nové sezóně 2019.

S ohledem na danou situaci je aktuální plánovaný harmonogram průběhu realizace stavby předpokládán 3/2019 - 7/2019. Následně bude probíhat ekonomické a finanční ukončení projektu. Prosíme tedy o prodloužení ukončení projektu do 31. 8. 2019.

Z důvodu potřeby prodloužení ukončení projektu žádáme i o prodloužení termínu odevzdání závěrečné ZoR a ŽoP, a to do 27. 9. 2019.

V dané ŽoZ jsme nové údaje upravili v záložkách Projekt, Etapy projektu, Indikátory, Rozpočet a Finanční plán.

V tomto zdůvodnění uvádíme aktualizovaná data, která se liší od předpokládaného harmonogramu uvedeného ve studii proveditelnosti.

Projekt

Zkrácený název projektu: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice
Název projektu CZ: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice
Název projektu EN: II / 240 Velké Přílepy - Tursko, road repair

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Ano

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	Přípravná a realizační fáze
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	
Popis etapy:	V rámci této etapy bude administrována žádost o poskytnutí podpory z IROP, výzvy ITI, proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a dodavatele služeb TDI+BOZP a AD. Následně proběhne samotná rekonstrukce silnice II/240 Velké Přílepy - Tursko. Po dokončení díla bude následovat kolaudace stavby.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	27. 9. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	39 999 455,49
Vyúčtování - Investice:	39 999 455,49
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	39 999 455,49
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	39 999 455,49
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Závěrečná platba:	ANO
-------------------	-----

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	63 488 345,69
Celkové nezpůsobilé výdaje:	23 488 890,20
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	39 999 455,49
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	39 999 455,49
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	33 999 537,16
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	1 999 972,78
Podpora celkem:	35 999 509,94
Vlastní zdroj financování:	3 999 945,55
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	63 488 345,69	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	39 999 455,49	63,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	39 999 455,49	100,00
1.1.1.1	Stavební práce	39 987 596,28	99,97
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby	39 987 596,28	100,00
1.1.1.1.3.1	Hlavní aktivita	35 563 735,78	88,94
1.1.1.1.3.2	Vedlejší aktivita	4 423 860,50	11,06
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.1.2	Publicita projektu	11 859,21	0,03
1.1.1.2.1	Povinná publicita	11 859,21	100,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	23 488 890,20	37,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	63 488 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 488 345,69	100,00
1.1	0,00	0,00	39 999 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999 455,49	63,00
1.1.1	0,00	0,00	39 999 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999 455,49	100,00

1.1.1.1	0,00	0,00	39 987 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987 596,28	99,97
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	39 987 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987 596,28	100,00
1.1.1.1.3.1	0,00	0,00	35 563 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563 735,78	88,94
1.1.1.1.3.2	0,00	0,00	4 423 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 860,50	11,06
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	11 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,21	0,03
1.1.1.2.1	0,00	0,00	11 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,21	100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	23 488 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 488 890,20	37,00

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 72303

Název indikátoru: Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 1. 11. 2017

Cílová hodnota: 3,434

Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: km

Typ indikátoru: Výstup

Procento plnění cílové hodnoty:

Komentář:

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy v km.

Popis hodnoty:

Předmětem projektu je rekonstrukce úseku silnice II/240 v délce 3,434 km. Dle přílohy č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce "Metodické listy indikátorů" byl vybrán indikátor projektu 7 23 03 Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy v km.

Definice indikátoru:

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy v km.

Dokumenty pro ŽoZ

Dokumenty