

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005850

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Předmětem změny je změna termínu realizace projektu a jeho etap. Z důvodu opakování veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, kdy dvakrát VŘ skončilo bez podaných nabídek je nutné prodloužit realizaci projektu. Veřejná zakázka byla vyhlášena třikrát. Až na potřetí byl vybrán zhotovitel. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem byla podepsána 15.11.2018. Předání staveniště proběhlo 28.11.2018 a dle smlouvy o dílo je stanovena délka stavby na 360 dnů. S ohledem na délku realizace je v této změně posunut termín fyzické realizace na 31.12.2019 a etapy projekty nastaveny na průběžné čerpání finančních prostředků ve třech žádostech o platbu - 3 etapy.

Projekt

Zkrácený název projektu: Dopravní terminál Týnec nad Sázavou
Název projektu CZ: Dopravní terminál Týnec nad Sázavou
Název projektu EN: Transport terminal Týnec nad Sázavou

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 14. 1. 2015
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1

Název etapy: 1. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 14. 1. 2015
Předpokládané datum ukončení: 10. 4. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

První etapa zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci, zabezpečení výstavby, povinnou publicitu a realizaci stavby dopravního terminálu a chodníku dle časového harmonogramu, který je přílohou smlouvy o dílo.

Realizace hlavních aktivit projektu:

- stavba dopravní terminálu a chodníku v rozsahu harmonogramu stavby dle smlouvy o dílo v souladu s projektovou dokumentací

Realizace vedlejších aktivit projektu:

- stavbou vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí, přechodné dopravní značení)
- zabezpečení výstavby - poměrově dle délky etapy (TDI, AD, BOZP, geodetické vytyčení stavby a sítí)
- publicita - výroba, instalace a pronájem dočasného billboardu

Popis etapy:

Pořadí etapy: 2
Název etapy: 2. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam vytvořen*
Předpokládané datum zahájení: 11. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 10. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Druhá etapa zahrnuje náklady na zabezpečení výstavby a realizaci stavby dopravního terminálu a chodníku dle časového harmonogramu, který je přílohou smlouvy o dílo.

Realizace hlavních aktivit projektu:

- stavba dopravní terminálu a chodníku v rozsahu harmonogramu stavby dle smlouvy o dílo v souladu s projektovou dokumentací,

Realizace vedlejších aktivit projektu:

- stavbou vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí)
- zabezpečení výstavby - poměrově dle délky etapy (TDI, AD, BOZP)

Popis etapy:

Pořadí etapy: 3
Název etapy: 3. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam vytvořen*

Předpokládané datum zahájení: 11. 8. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Třetí etapa zahrnuje náklady na zabezpečení výstavby, projektovou dokumentaci, povinnou publicitu a realizaci stavby dopravního terminálu a chodníku dle časového harmonogramu, který je přílohou smlouvy o dílo.

Realizace hlavních aktivit projektu:

- stavba dopravního terminálu a chodníku v rozsahu harmonogramu stavby dle smlouvy o dílo v souladu s projektovou dokumentací, stavba bude provedena dodavatelsky na základě výběrového řízení

Realizace vedlejších aktivit projektu:

- zabezpečení výstavby - poměrově dle délky etapy (TDI, AD, BOZP)
- publicita - výroba, instalace stálé pamětní desky
- projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 4. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	9 578 021,31
Vyúčtování - Investice:	9 578 021,31
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	9 578 021,31
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	9 578 021,31
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	31. 8. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	15 820 526,70
Vyúčtování - Investice:	15 820 526,70
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy:	15 820 526,70
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	15 820 526,70
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	29. 1. 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	7 160 575,40
Vyúčtování - Investice:	7 160 575,40
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	7 160 575,40
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	7 160 575,40
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	33 023 782,96
Celkové nezpůsobilé výdaje:	464 659,55
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	32 559 123,41
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	32 559 123,41
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	27 675 254,89
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	1 627 956,17
Podpora celkem:	29 303 211,06
Vlastní zdroj financování:	3 255 912,35
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	33 023 782,96	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	32 559 123,41	98,59
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	32 559 123,41	100,00
1.1.1.1	Stavební práce	32 372 420,41	99,43
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby	31 070 415,33	95,98
1.1.1.1.2.1	Stavby - hlavní aktivita	28 542 803,31	91,86
1.1.1.1.2.2	Stavby - vedlejší aktivita	2 527 612,02	8,14
1.1.1.1.3	Stavby	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby	726 237,17	2,24
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace	575 767,91	1,78
1.1.1.2	Pořízení majetku	119 790,00	0,37
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	119 790,00	100,00
1.1.1.2.5.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	119 790,00	100,00
1.1.1.2.6	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.7	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.7.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.7.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.8	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.3	Publicita projektu	66 913,00	0,21
1.1.1.3.1	Povinná publicita	66 913,00	100,00

1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	464 659,55	1,41

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 958,93	7 252 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 023 782,96	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 548,01	7 160 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 559 123,41	98,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 548,01	7 160 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 559 123,41	100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217 048,01	7 155 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 372 420,41	99,43
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270 415,33	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070 415,33	95,98
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 742 803,31	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542 803,31	91,86
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 612,02	8,14
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	463 667,17	262 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 237,17	2,24
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	482 965,51	92 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	575 767,91	1,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	0,37
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	100,00
1.1.1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 790,00	100,00

1.1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	61 710,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 913,00	0,21
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 710,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 913,00	100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	372 410,92	92 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	464 659,55	1,41

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	75110
Název indikátoru:	Počet osob přepravených veřejnou dopravou
ENVI:	ENVI
Výchozí hodnota:	343837,000
Datum výchozí hodnoty:	22. 7. 2017
Cílová hodnota:	360837,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2020
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Osoby/rok
Typ indikátoru:	Výsledek

Komentář:

Cílová hodnota indikátoru bude dosažena do 12 měsíců od ukončení fyzické realizace projektu.

Popis hodnoty:

Výchozí hodnota byla stanovena dle evidence ČSAD Benešov za rok 2016, dle přepravního průzkumu linky 339 z roku 2015, zpracovatel ROPID a dle denních průměrů za kampaň březen 2017, zpracovatel ROPID.

Cílovou hodnotou je plánovaný počet osob přepravených veřejnou dopravou v prostoru terminálu. Stanovená cílová hodnota je orientační a příjemce ji není vázán naplnit. Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na pravidelnou úpravu jízdních řádů a trendu nárůstu počtu spojů. Dá se předpokládat, že modernizací terminálu dojde ke zvýšení atraktivity využívání hromadné dopravy a k navýšení počtu spojů a tím i k navýšení počtu přepravených osob. Cílová hodnota bude splněna do 12 měsíců od ukončení realizace projektu.

Definice indikátoru:

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	75201
Název indikátoru:	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	22. 7. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Terminály
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

Cílová hodnota - nový přestupní terminál hromadné dopravy bude dosažen ukončením fyzické realizace projektu dle harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Předmětem projektu je vybudování přestupního terminálu veřejné hromadné dopravy v Týnci nad Sázavou. Záměr představuje samostatný a funkční celek. V rámci záměru bude vytvořen moderní dopravní terminál, který obyvatelům města a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné přestupy mezi vlakovou dopravou a linkovou autobusovou dopravou.

Definice indikátoru:

Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 76401

Název indikátoru: Počet parkovacích míst pro jízdní kola

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 22. 7. 2017

Cílová hodnota: 14,000

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Parkovací místa

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

Cílová hodnota - 14 parkovacích míst pro kola bude dosažen ukončením fyzické realizace projektu dle harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Součástí dopravní terminálu bude 1 cyklobox na 8 kol a 6 cyklostanů na 6 kol.

Definice indikátoru:

Jedná se o zařízení určená k parkování (krátkodobému, střednědobému a dlouhodobému) - např. Bike & Ride. Měrnou jednotkou jsou jednotlivá parkovací místa zajištěná např. formou stojanů.